

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO 2019 - 2021



sanmateoatenco H. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL AREA RAMO 33

Oficio No. SMA/TM/004/19 San Mateo Atenco, Mex; a 14 de enero de 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PRESENTE



Por este conducto y con Fundamento en el Art. 240 del Código Financiero del Estado de México me permito enviar a Usted, los reportes del Avance Físico Financiero del Sistema de Avance Mensual (SIAMEN), correspondiente al mes de diciembre de 2018, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Ejercicio Fiscal 2018.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.


ATENTAMENTE

LIC. VALERIA GUILLERMINA HIDALGO ESCUTIA TESORERA MUNICIPAL

Handwritten signature of Lic. Valeria Guillermína Hidalgo Escutia



C.C.P. C. Julio Cesar Serrano González. - Presidente Municipal Constitucional C. Juan Ubaldo Pérez Segura. - Director de Obras Públicas Archivo



Av. Benito Juárez No. 302, Barrio San Miguel San Mateo Atenco, Estado de México.

(729 2874004)

tesoreria@sanmateoatenco.gob.mx





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APOYACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,079,393.00 REINTEGRO: \$ 507,708.64 INTERESES: \$ 12,690.35

| Control                 | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Datos de la Obra y/o Acción                              |  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |                |       | Inversión Ejercida |              |       | Metas Totales     |              | Beneficiarios |           |             | Avances   |          |             |
|-------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------|--------------------|--------------|-------|-------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|
|                         |        |  |                                | Inciso   | Obra/Localidad   |            |                |                | Fec. Ini. Real     | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo       | Intereses B. | Total | R. del Fondo      | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada  | Aprób. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas |
| 20734/<br>0001<br>32334 | 17 URB | UR URBANIZACION                                | O REHABILITACION DIRECTA       | 174 COMEDORES COMUNITARIOS                               | REHABILITACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A CALLE BUENAVISTA. / BARRIO SAN FRANCISCO  | CONTRATO   | 2018-04-02     | 2018-05-31     | 2,259,015.84       | 2,259,015.84   | 0.00  | 2,259,015.84       | 2,259,015.84 | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 4,023.16     |               | 3 POBLADO | 1           | 200       | 100      | 100.00      |
| 20738/<br>0002<br>32957 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EDUARDO LICEAGA (15DJN0435U). / BARRIO SAN FRANCISCO  | CONTRATO   | 2018-04-02     | 2018-07-30     | 749,318.72         | 749,318.72     | 0.00  | 749,318.72         | 749,318.72   | 0.00  | 01 METRO LINEAL   | 139.39       |               | 5 ALUMNO  | 90          | 90        | 100      | 100.00      |
| 20737/<br>0003<br>32870 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 202 PREESCOLAR (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO (15EPR2139W). / BARRIO SAN PEDRO   | CONTRATO   | 2018-05-02     | 2018-07-16     | 428,150.50         | 428,150.50     | 0.00  | 428,150.50         | 428,150.50   | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 69.71        |               | 5 ALUMNO  | 45          | 45        | 100      | 100.00      |
| 20738/<br>0004<br>33056 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO DE ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 51 (15EB0130H). / BARRIO GUADALUPE   | CONTRATO   | 2018-04-02     | 2018-05-31     | 1,079,250.93       | 1,079,250.93   | 0.00  | 1,079,250.92       | 1,079,250.92 | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 412.00       |               | 5 ALUMNO  | 780         | 780       | 100      | 99.98       |
| 20739/<br>0005<br>33112 | 04 SAL | 16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD     | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS                  | SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD. / BARRIO GUADALUPE  | CONTRATO   | 2018-07-02     | 2018-07-28     | 3,497,574.93       | 3,497,574.93   | 0.00  | 3,497,574.93       | 3,497,574.93 | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 502.00       |               | 3 POBLADO | 1           | 9,129     | 100      | 100.00      |
| 20740/<br>0006<br>33180 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. / BARRIO SAN MIGUEL   | CONTRATO   | 2018-07-02     | 2018-11-30     | 3,494,329.70       | 3,494,329.70   | 0.00  | 3,494,329.70       | 3,494,329.70 | 0.00  | 03 METRO CUBICO   | 300.00       |               | 3 POBLADO | 1           | 3,391     | 100      | 100.00      |
| 20747/<br>0007<br>33217 | 04 SAL | 16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD     | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS                  | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD / BARRIO SAN ISIDRO   | CONTRATO   | 2018-04-02     | 2018-05-15     | 468,381.28         | 468,381.28     | 0.00  | 468,381.28         | 468,381.28   | 0.00  | 01 METRO LINEAL   | 81.18        |               | 3 POBLADO | 1           | 1,998     | 100      | 100.00      |
| 20760/<br>0008<br>33258 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | B AMPLIACION DIRECTA           | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA CALLE FRANCISCO I. MADEROTRAMO: DE LA CALZADA DEL PANTEÓN A VENUSTIANO CARRANZA. / BARRIO SAN FRANCISCO/BARRIO SAN MIGUEL | CONTRATO   | 2018-05-02     | 2018-06-30     | 856,717.20         | 856,717.20     | 0.00  | 856,717.20         | 856,717.20   | 0.00  | 01 METRO LINEAL   | 640.00       |               | 3 POBLADO | 1           | 360       | 100      | 100.00      |
| 20762/<br>0009<br>50971 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | B AMPLIACION DIRECTA           | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" PVC R26, EN LA CALLE DE LA PAZ, TRAMO: CALLE LOPEZ MATEOS HASTA CERRADA DE LA PAZ, METROPOLITANO. / BARRIO SAN PEDRO            | CONTRATO   | 2018-05-02     | 2018-06-30     | 176,797.55         | 176,797.55     | 0.00  | 176,797.55         | 176,797.55   | 0.00  | 01 METRO LINEAL   | 16.00        |               | 3 POBLADO | 1           | 50        | 100      | 100.00      |
| 20769/<br>0010<br>33309 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | B AMPLIACION DIRECTA           | 256 DRENAJE, SANITARIO                                   | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA PROLONGACION MELCHOR CAMPO, DEL TRAMO AV. BENITO JUAREZ A 13 DE OCTUBRE. / BARRIO GUADALUPE                  | CONTRATO   | 2018-05-02     | 2018-05-31     | 338,286.48         | 338,286.48     | 0.00  | 338,286.48         | 338,286.48   | 0.00  | 01 METRO LINEAL   | 221.60       |               | 3 POBLADO | 1           | 420       | 100      | 100.00      |





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,079,393.00 REINTEGRO: \$ 507,708.64 INTERESES: \$ 12,690.35

| Datos de la Obra y/o Acción |        |   |                               |                            |  | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |                              |          | Beneficiarios |                  |          | Avances     |      |        |
|-----------------------------|--------|---|-------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                | SubPrograma                   | Inciso                     | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida                    | Aprobada | Aprob. Real   | U. Medida        | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 20770/<br>0011<br>38652     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA    | 256 DRENAJE<br>SANITARIO   | AMPLIACION DEL SISTEMA DE<br>DRENAJE SANITARIO Y<br>DESCARGAS DOMICILIARIAS<br>EN LA C. NARCISO MENDOZA,<br>CON TUBERIA DE 38 CMS. DE<br>DIAMETRO DE C.S., EN EL<br>TRAMO; DE C. GUSTAVO BAZ<br>PRADA HASTA CIRCUITO<br>EXTERIOR METROPOLITANO, /<br>COL. ALVARO OBREGON           | CONTRAT<br>O   | 2018-05-02     | 2018-06-30         | 1,071,057.08 | 1,071,057.08 | 0.00               | 1,071,057.08 | 1,071,057.08 | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 1,065.00 |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 250         | 100  | 100.00 |
| 20772/<br>0012<br>40095     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA    | 256 DRENAJE<br>SANITARIO   | AMPLIACION DE DRENAJE<br>SANITARIO Y DESCARGAS<br>DOMICILIARIAS CON TUBERIA<br>DE 45 CMS DE DIAMETRO DE<br>CS, DE LA C. PRIV. DE JUAREZ<br>A C. ADOLFO LOPEZ MATEOS /<br>BARRIO SAN PEDRO  | CONTRAT<br>O   | 2018-04-02     | 2018-05-31         | 810,140.48   | 810,140.48   | 0.00               | 810,140.48   | 810,140.48   | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 423.00   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 250         | 100  | 100.00 |
| 20775/<br>0013<br>38955     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA    | 256 DRENAJE<br>SANITARIO   | AMPLIACION DE DRENAJE<br>SANITARIO, CON TUBERIA DE<br>45 CMS DE DIAMETRO DE CS,<br>DEL ANDADOR JUAREZ,<br>ENTRE: AV. BENITO JUAREZ Y<br>C. DE LA ROSA Y DEL TRAMO:<br>C. ALDAMA-ALLENDE. / BARRIO<br>SAN JUAN  | CONTRAT<br>O   | 2018-04-02     | 2018-05-31         | 543,736.09   | 543,736.09   | 0.00               | 543,736.09   | 543,736.09   | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 170.00   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 50          | 100  | 100.00 |
| 20779/<br>0014<br>38998     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA    | 256 DRENAJE<br>SANITARIO   | AMPLIACION DE DRENAJE<br>SANITARIO Y DESCARGAS<br>DOMICILIARIAS, CON TUBERIA<br>DE 61 CM DE DIAMETRO DE<br>CONCRETO SIMPLE, DEL<br>ANDADOR JUAREZ TRAMO AV.<br>JUAREZ A C. DE LA ROSA,<br>ENTRE VILLADA Y 2 DE ABRIL. /<br>BARRIO SAN LUCAS  | CONTRAT<br>O   | 2018-04-02     | 2018-05-31         | 279,325.10   | 279,325.10   | 0.00               | 279,325.10   | 279,325.10   | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 70.00    |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 50          | 100  | 100.00 |
| 20785/<br>0015<br>40233     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA    | 256 DRENAJE<br>SANITARIO   | AMPLIACION DE DRENAJE<br>SANITARIO Y DESCARGAS<br>DOMICILIARIAS, CON TUBERIA<br>DE 45 CM DE DIAMETRO DE<br>CONCRETO SIMPLE, E<br>INTRODUCCION DE LA LINEA<br>DE AGUA POTABLE CON<br>TUBERIA DE 2 1/2" DE PVC; DE<br>LA C. DE LAS FLORES A CANAL<br>SAN DIEGO / BARRIO SAN<br>PEDRO | CONTRAT<br>O   | 2018-05-02     | 2018-05-31         | 111,122.20   | 111,122.20   | 0.00               | 111,122.20   | 111,122.20   | 0.00          | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 78.80    |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 53          | 100  | 100.00 |
| 21370/<br>0016<br>40359     | 18 VIV | MV<br>MEJORAMEN<br>TO DE LA<br>VIVIENDA | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA | 178 CUARTOS<br>DORMITORIOS | CONSTRUCCION DE CUARTO<br>ADICIONAL. / COL. ALVARO<br>OBREGON  | CONTRAT<br>O   | 2018-05-02     | 2018-07-30         | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00               | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 12.54    |               | 7<br>FAMILIA     | 1        | 8           | 100  | 100.00 |
| 21371/<br>0017<br>42755     | 18 VIV | MV<br>MEJORAMEN<br>TO DE LA<br>VIVIENDA | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA | 178 CUARTOS<br>DORMITORIOS | CONSTRUCCION DE CUARTO<br>ADICIONAL. / COL. BUENAVISTA   | CONTRAT<br>O   | 2018-05-02     | 2018-07-30         | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00               | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 12.54    |               | 7<br>FAMILIA     | 1        | 8           | 100  | 100.00 |
| 21372/<br>0018<br>43759     | 18 VIV | MV<br>MEJORAMEN<br>TO DE LA<br>VIVIENDA | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA | 178 CUARTOS<br>DORMITORIOS | CONSTRUCCION DE CUARTO<br>ADICIONAL. / COL. ALVARO<br>OBREGON  | CONTRAT<br>O   | 2018-05-02     | 2018-07-30         | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00               | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 12.54    |               | 7<br>FAMILIA     | 1        | 8           | 100  | 100.00 |
| 21373/<br>0019<br>45325     | 18 VIV | MV<br>MEJORAMEN<br>TO DE LA<br>VIVIENDA | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA | 178 CUARTOS<br>DORMITORIOS | CONSTRUCCION DE CUARTO<br>ADICIONAL. / BARRIO<br>GUADALUPE   | CONTRAT<br>O   | 2018-05-02     | 2018-07-30         | 66,666.76    | 66,666.76    | 0.00               | 66,666.76    | 66,666.76    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 12.54    |               | 7<br>FAMILIA     | 1        | 8           | 100  | 100.00 |
| 21374/<br>0020<br>45679     | 18 VIV | MV<br>MEJORAMEN<br>TO DE LA<br>VIVIENDA | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA | 178 CUARTOS<br>DORMITORIOS | CONSTRUCCION DE CUARTO<br>ADICIONAL. / BARRIO SAN<br>JUAN  | CONTRAT<br>O   | 2018-05-02     | 2018-07-30         | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00               | 66,666.66    | 66,666.66    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 12.54    |               | 7<br>FAMILIA     | 1        | 8           | 100  | 100.00 |





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,079,393.00 REINTEGRO: \$ 507,708.64 INTERESES: \$ 12,690.35

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                |  |  |  |                | Fec. Ini. Pro. |              | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                       | SubPrograma  | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 21375/<br>0021<br>45773     | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SAN MIGUEL                  | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21376/<br>0022<br>50802     | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SAN FRANCISCO               | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21377/<br>0023<br>50917     | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO LA CONCEPCION               | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21378/<br>0024<br>61127     | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SANTIAGO                    | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.67          | 66,666.67    | 0.00         | 66,666.67          | 66,666.67    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.64    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21379/<br>0025<br>66150     | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO LA CONCEPCION               | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21380/<br>0026<br>107797    | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SAN MIGUEL                  | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21382/<br>0027<br>107855    | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SAN ISIDRO                  | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21384/<br>0028<br>107927    | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SAN MIGUEL                  | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21385/<br>0029<br>107859    | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SAN PEDRO                   | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 66,666.66          | 66,666.66    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 21386/<br>0030<br>108000    | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA   | 178 CUARTOS DORMITORIOS                                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. / BARRIO SAN PEDRO                   | CONTRATO       | 2018-05-02     | 2018-07-30   | 66,332.95          | 66,332.95    | 0.00         | 66,332.95          | 66,332.95    | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 12.54    |            | 7 FAMILIA     | 1        | 6           | 100     | 100.00 |
| 25058/<br>0031<br>430124    | 08 ADM | 12 GASTOS INDIRECTOS           | W SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 244 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OPERATIVOS / TODO EL MUNICIPIO | ADMINISTRACION | 2018-03-01     | 2018-12-31   | 28,362.00          | 28,362.00    | 0.00         | 28,362.00          | 28,362.00    | 0.00         | 34 VEHICULO       | 2.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100     | 100.00 |
| 25060/<br>0032<br>430011    | 08 ADM | 12 GASTOS INDIRECTOS           | T MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 235 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                    | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO / TODO EL MUNICIPIO                  | ADMINISTRACION | 2018-03-01     | 2018-12-31   | 208,568.00         | 208,568.00   | 0.00         | 208,568.00         | 208,568.00   | 0.00         | 50 EQUIPO         | 2.00     |            | 4 MUNICIPIO   |          | 72,549      | 100     | 100.00 |
| 25061/<br>0033<br>430198    | 08 ADM | 12 GASTOS INDIRECTOS           | T MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 235 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                    | ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS / TODO EL MUNICIPIO                | ADMINISTRACION | 2018-03-01     | 2018-12-31   | 173,884.00         | 173,884.00   | 0.00         | 173,884.00         | 173,884.00   | 0.00         | 50 EQUIPO         | 2.00     |            | 4 MUNICIPIO   |          | 72,549      | 100     | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |       |  |               |               |      |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 33 |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | 17,571,684.36 | 17,571,684.36 | 0.00 | 17,571,684.36 | 17,571,684.36 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Complementarios: 3      Directa: 27





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fiscales y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,079,393.00 REINTEGRO: \$ 507,708.64 INTERESES: \$ 12,690.35

| Datos de la Obra y/o Acción |        |          |             |        |                | Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. |              |              | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |      |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| Control                     | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec.                    | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin. |


C. JULIO CÉSAR SERRANO  
GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2016 . 2018

C. VALERIA GUILLERMINA  
HIDALGO ESCUTIA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

2016 . 2018

C. JUAN UBALDO PEREZ  
SEGURA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

2016 . 2018

C. VALERIA TOLEDO  
FLORES  
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

2016 . 2018





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fiscales y Financieros  
(Cifras en Pesos)


Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                                |   |   | Fec. Ini. Pro. |                |                | Fec. Ter. Pro. |               |              | Inversión Aprobada |               |              | Inversión Ejercida |           |             | Metas Totales |          |             | Beneficiarios |        |  | Avances |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|--------|--|---------|--|
| Control                     | Sector | Programa                     | SubPrograma                    | Inciso  | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total          | R. del Fondo  | Intereses B. | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida          | Aprobada  | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.          | Fin.   |  |         |  |
| 18236/0001                  | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO       | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 133 ENERGIA ELECTRICA                             | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELÉCTRICA (CFE) / TODO EL MUNICIPIO           | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 652,455.99     | 652,455.99    | 0.00         | 652,455.99         | 652,455.99    | 0.00         | 81 PAGO            | 30.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18241/0002                  | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO       | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS                              | SANEAMIENTO FINANCIERO ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES / TODO EL MUNICIPIO        | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 1,699,834.90   | 1,699,834.90  | 0.00         | 1,699,834.90       | 1,699,834.90  | 0.00         | 81 PAGO            | 30.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18305/0003                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | P NOMINA                       | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO                                      | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 11,743,635.03  | 11,743,635.03 | 0.00         | 11,743,635.03      | 11,743,635.03 | 0.00         | 80 ELEMEN TO       | 90.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18306/0004                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | P NOMINA                       | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)  | NOMINA PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO                                       | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 1,970,098.77   | 1,970,098.77  | 0.00         | 1,970,098.77       | 1,970,098.77  | 0.00         | 80 ELEMEN TO       | 20.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18334/0005                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | A CONSTRUCCION                 | 076 RELLENO SANITARIO                             | LIMPIA (DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS) / TODO EL MUNICIPIO                      | CONTRATO       | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 3,805,134.61   | 3,805,134.61  | 0.00         | 3,805,134.61       | 3,805,134.61  | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 22,000.00 |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18382/0006                  | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO          | 080 RENTA DE MAQUINARIA                           | RENTA DE MAQUINARIA PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS / TODO EL MUNICIPIO    | CONTRATO       | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 747,620.00     | 747,620.00    | 0.00         | 747,620.00         | 747,620.00    | 0.00         | 63 MAQUINARIA      | 3.00      |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18383/0007                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA                | RENTA DE CAMIONES PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS / TODO EL MUNICIPIO      | CONTRATO       | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 372,796.00     | 372,796.00    | 0.00         | 372,796.00         | 372,796.00    | 0.00         | 34 VEHICULO        | 1.00      |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18384/0008                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA        | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO            | CONTRATO       | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 2,591,839.21   | 2,591,839.21  | 0.00         | 2,591,839.21       | 2,591,839.21  | 0.00         | 34 VEHICULO        | 20.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18385/0009                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA. / TODO EL MUNICIPIO              | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 2,865,870.92   | 2,865,870.92  | 0.00         | 2,865,870.92       | 2,865,870.92  | 0.00         | 34 VEHICULO        | 45.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18386/0010                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO                | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 352,074.15     | 349,100.75    | 2,973.40     | 352,074.15         | 349,100.75    | 2,973.40     | 34 VEHICULO        | 6.00      |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18387/0011                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. / TODO EL MUNICIPIO | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 714,890.41     | 714,890.41    | 0.00         | 714,890.41         | 714,890.41    | 0.00         | 34 VEHICULO        | 45.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18388/0012                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO             | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 876,171.50     | 876,171.50    | 0.00         | 876,171.50         | 876,171.50    | 0.00         | 34 VEHICULO        | 20.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18911/0013                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | I EQUIPAMIENTO                 | 122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL   | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO                     | ADMINISTRACION | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 87,469.01      | 87,469.01     | 0.00         | 87,469.01          | 87,469.01     | 0.00         | 50 EQUIPO          | 80.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |
| 18926/0014                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | J PROGRAMA                     | 124 EXAMENES ANTIDOPING                           | EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / TODO EL MUNICIPIO       | CONTRATO       | 2018-02-23     | 2018-12-31     | 20,010.00      | 20,010.00     | 0.00         | 20,010.00          | 20,010.00     | 0.00         | 20 ESTUDIO         | 80.00     |             | 4 MUNICIPIO   | 1        | 72,579      | 100           | 100.00 |  |         |  |







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                       |  |  |            | Fec. Ini. Pro. |              | Fec. Ter. Pro. |              | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |                   |           | Metas Totales |             |          | Beneficiarios |      |        | Avances |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|--|--|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|----------|---------------|------|--------|---------|--|
| Control                     | Sector | Programa                     | SubPrograma           | Inciso                                       | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec Ini Real   | Fec Ter Real | Total          | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | U. Medida         | Aprobada  | Aprob Real    | U. Medida   | Cantidad | U. Personas   | Fin. | Fin.   |         |  |
| 18928/0015                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO        | 009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA     | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA / TODO EL MUNICIPIO   | CONTRATO   | 2018-02-23     | 2018-06-30   | 1,700,000.00   | 1,700,000.00 | 0.00               | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00               | 34 VEHICULO       | 2.00      |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 72,578        | 100  | 100.00 |         |  |
| 18929/0016                  | 03 ASH | UR URBANIZACION              | I EQUIPAMIENTO        | 006 ADQUISICION DE MATERIALES                | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIGA PARA REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO   | CONTRATO   | 2018-02-23     | 2018-11-30   | 726,355.62     | 726,355.62   | 0.00               | 726,355.62   | 726,355.62   | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 25,000.00 |               | 3 POBLADO   | 20       | 72,579        | 100  | 100.00 |         |  |
| 18930/0017                  | 03 ASH | UR URBANIZACION              | I EQUIPAMIENTO        | 006 ADQUISICION DE MATERIALES                | ADQUISICION DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO   | CONTRATO   | 2018-02-23     | 2018-12-31   | 289,538.00     | 289,538.00   | 0.00               | 289,538.00   | 289,538.00   | 0.00               | 68 LITRO          | 5,300.00  |               | 3 POBLADO   | 20       | 72,579        | 100  | 100.00 |         |  |
| 18932/0018                  | 03 ASH | DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | I EQUIPAMIENTO        | 008 ADQUISICION DE MATERIALES                | PROGRAMA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE BOMBEO, CÁRCAMO Y MOTO-BOMBAS (DEZASOLVE DE ZANJAS Y RIOS), TODO EL MUNICIPIO / TODO EL MUNICIPIO  | CONTRATO   | 2018-02-23     | 2018-12-31   | 2,940,586.02   | 2,934,795.79 | 5,790.23           | 2,940,586.02 | 2,934,795.79 | 5,790.23           | 01 METRO LINEAL   | 20,000.00 |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 72,579        | 100  | 100.00 |         |  |
| 18933/0019                  | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. / TODO EL MUNICIPIO  | CONTRATO   | 2018-02-23     | 2018-12-31   | 237,067.22     | 237,067.22   | 0.00               | 237,067.22   | 237,067.22   | 0.00               | 63 MAQUINARIA     | 5.00      |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 72,579        | 100  | 100.00 |         |  |
| 21408/0020                  | 03 ASH | UR URBANIZACION              | A CONSTRUCCION        | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES        | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, DEL AREA DE RECEPCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA TIPO ARCO TECHO. / BARRIO SAN JUAN / BARRIO SAN PEDRO | CONTRATO   | 2018-07-02     | 2018-08-30   | 2,643,939.58   | 2,643,939.58 | 0.00               | 2,643,939.58 | 2,643,939.58 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 800.00    |               | 3 POBLADO   | 1        | 72,578        | 100  | 100.00 |         |  |
| 21409/0021                  | 03 ASH | UR URBANIZACION              | C REHABILITACION      | 102 CONCRETO HIDRAULICO                      | REHABILITACION DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO: DE AV. BENITO JUAREZ A AV. INDEPENDENCIA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / BARRIO LA CONCEPCION       | CONTRATO   | 2018-05-02     | 2018-07-15   | 2,761,425.34   | 2,761,425.34 | 0.00               | 2,761,425.34 | 2,761,425.34 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 1,638.57  |               | 3 POBLADO   | 1        | 8,505         | 100  | 100.00 |         |  |
| 21411/0022                  | 03 ASH | UR URBANIZACION              | C REHABILITACION      | 102 CONCRETO HIDRAULICO                      | REHABILITACION DE LA CALLE PRIVADA DE JUAREZ A LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. / BARRIO SAN PEDRO   | CONTRATO   | 2018-04-28     | 2018-05-31   | 3,297,244.49   | 3,297,244.49 | 0.00               | 3,297,244.49 | 3,297,244.49 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 2,800.00  |               | 3 POBLADO   | 1        | 250           | 100  | 100.00 |         |  |
| 21415/0023                  | 03 ASH | UR URBANIZACION              | A CONSTRUCCION        | 102 CONCRETO HIDRAULICO                      | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL ALEMÁN DEL TRAMO: DE CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA LA CALLE DE LA FRONTERA / COL. ALVARO OREGON  | CONTRATO   | 2018-04-26     | 2018-06-14   | 2,825,703.18   | 2,825,703.18 | 0.00               | 2,825,703.18 | 2,825,703.18 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 3,600.00  |               | 3 POBLADO   | 1        | 5,789         | 100  | 100.00 |         |  |
| 21416/0024                  | 03 ASH | UR URBANIZACION              | B AMPLIACION          | 055 PANTEONES                                | TERMINACION DEL PANTEON MUNICIPAL. / BARRIO LA MAGDALENA   | CONTRATO   | 2018-04-28     | 2018-07-15   | 1,499,999.32   | 1,499,999.32 | 0.00               | 1,499,999.32 | 1,499,999.32 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 1,532.50  |               | 3 POBLADO   | 3,020    | 3,020         | 100  | 100.00 |         |  |







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                        |                    |                               |  |                    | Fec. Ini. Pro. |              | Fec. Ter. Pro. |              | Inversión Aprobada |            |              | Inversión Ejercida |                              |          | Metas Totales |                  |          | Beneficiarios |      |        | Avances |  |
|-----------------------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|------|--------|---------|--|
| Control                     | Sector | Programa               | SubPrograma        | Inciso                        | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.         | Fec Ini Real   | Fec Ter Real | Total          | R. del Fondo | Intereses B.       | Total      | R. del Fondo | Intereses B.       | U. Medida                    | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida        | Cantidad | U. Personas   | Fis. | Fin.   |         |  |
| 22155/<br>0025              | 03 ASH | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION | 102<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO A BASE DE<br>CONCRETO HIDRAULICO DEL<br>ANDADOR DE 5 DE MAYO,<br>TRAMO: DE LA CALLE 5 DE<br>MAYO AL ORIENTE ENTRE<br>CALZADA DEL PANTEÓN Y<br>JUAN ALDAMA. / BARRIO LA<br>MAGDALENA   | ADMINIST<br>RACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 98,540.26      | 98,540.26    | 0.00               | 98,540.26  | 98,540.26    | 0.00               | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 350.00   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |
| 22157/<br>0026              | 03 ASH | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION | 102<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO A BASE<br>CONCRETO HIDRAULICO DEL<br>ANDADOR DE VICENTE<br>GUERRERO, TRAMO: DE<br>VICENTE GUERRERO AL SUR,<br>ENTRE AV. BUENAVISTA Y<br>CALLE JULIO ESPINOZA. /<br>BARRIO SAN MIGUEL  | ADMINIST<br>RACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 104,454.22     | 104,454.22   | 0.00               | 104,454.22 | 104,454.22   | 0.00               | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 385.00   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |
| 22169/<br>0027              | 03 ASH | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION | 102<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO A BASE DE<br>CONCRETO HIDRAULICO DEL<br>ANDADOR DE BUENAVISTA<br>TRAMO: DE AVENIDA<br>BUENAVISTA AL PONIENTE<br>ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y<br>CALLE VILLADA. / BARRIO SAN<br>FRANCISCO  | ADMINIST<br>RACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 58,694.14      | 58,694.14    | 0.00               | 58,694.14  | 58,694.14    | 0.00               | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 205.45   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |
| 22160/<br>0028              | 03 ASH | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION | 102<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO A BASE DE<br>CONCRETO HIDRAULICO DEL<br>ANDADOR DEL CANAL SAN<br>DIEGO, ENTRE: LA AV.<br>BUENAVISTA Y AV.<br>INDEPENDENCIA SOBRE<br>CANAL SAN DIEGO. / BARRIO<br>LA CONCEPCION        | ADMINIST<br>RACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 87,731.28      | 87,731.28    | 0.00               | 87,731.28  | 87,731.28    | 0.00               | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 360.00   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |
| 22161/<br>0029              | 03 ASH | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION | 102<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO A BASE DE<br>CONCRETO HIDRAULICO DEL<br>ANDADOR DE BUENAVISTA<br>TRAMO: DE AVENIDA<br>BUENAVISTA AL ORIENTE,<br>ENTRE LA CALLE HIDALGO Y<br>CALLE GUERRERO. / BARRIO<br>SAN MIGUEL    | ADMINIST<br>RACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 92,616.26      | 92,616.26    | 0.00               | 92,616.26  | 92,616.26    | 0.00               | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 422.72   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |
| 22162/<br>0030              | 03 ASH | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION | 102<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO A BASE<br>CONCRETO HIDRAULICO DEL<br>ANDADOR 5 DE MAYO, TRAMO:<br>DE LA CALLE 5 DE MAYO AL<br>PONIENTE ENTRE: CALZADA<br>DEL PANTEÓN A CALLE JUAN<br>ALDAMA. / BARRIO LA<br>MAGDALENA | ADMINIST<br>RACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 78,690.26      | 78,690.26    | 0.00               | 78,690.26  | 78,690.26    | 0.00               | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 242.00   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |
| 22163/<br>0031              | 03 ASH | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION | 102<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO A BASE<br>CONCRETO HIDRAULICO DEL<br>ANDADOR 5 DE MAYO, TRAMO:<br>DE LA CALLE 5 DE MAYO AL<br>PONIENTE ENTRE: CALLE<br>ALLENDE Y CALLE ALDAMA. /<br>BARRIO LA MAGDALENA               | ADMINIST<br>RACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 88,386.18      | 88,386.18    | 0.00               | 88,386.18  | 88,386.18    | 0.00               | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 217.64   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                 |                |                         |  |                | Fec. Ini. Pro. |              | Fec. Ter. Pro. |               | Inversión Aprobada |           |               | Inversión Ejercida |                   |          | Metas Totales |           |          | Beneficiarios |      |        | Avances |  |      |
|--|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|------|--------|---------|--|------|
| Control                                  | Sector | Programa        | SubPrograma    | Inciso                  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real | Total          | R. del Fondo  | Intereses B.       | Total     | R. del Fondo  | Intereses B.       | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida | Cantidad | U. Personas   | Fls. | Fin.   |         |  |      |
| 22164/0032                               | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR DE LA PAZ. TRAMO DE CALLE DE LA PAZ A CALLE PROLONGACION PENSADOR MEXICANO. / BARRIO SAN PEDRO | ADMINISTRACION | 2018-04-23     | 2018-12-31   | 99,885.28      | 99,885.28     | 0.00               | 99,885.28 | 99,885.28     | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 353.76   |               | 3 POBLADO | 1        | 423           | 100  | 100.00 |         |  |      |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 32 |        |                 |                |                         |  |                |                |              | TOTAL          | 48,121,855.13 | 48,112,891.50      | 8,763.63  | 48,121,855.13 | 48,112,891.50      | 8,763.63          |          |               |           |          |               |      |        |         |  | 3200 |

Complementarios: 0      Directa: 0

**C. JULIO CESAR SERRANO GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




2016 - 2018

**C. VALERIA GUILLERMINA HIDALGO-ESCUTIA**  
TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2018

**C. JUAN UBALDO BÉREZ SEGURA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2016 - 2018

**C. VALERIA TOLEDO FLORES**  
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

2016 - 2018

