



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SAN MATEO ATENCO  
2016 - 2018



sanmateoatenco  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

"2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante"

TESORERÍA MUNICIPAL  
AREA RAMO 33

Oficio No. SMA/TM/0673/18  
San Mateo Atenco, Mex; a 15 de octubre de 2018.

LIC. ADRIAN TRINIDAD ARIAS  
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
PRESENTE

*Handwritten signature in red ink: A/R*

Por este conducto y con Fundamento en el Art. 240 del Código Financiero del Estado de México me permito enviar a Usted, los reportes del Avance Físico Financiero del Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN), correspondiente al mes de septiembre de 2018, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Ejercicio Fiscal 2018.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. VALERIA GUILLERMINA HIDALGO ESCUTIA  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

2016 . 2018

C.C.P.  
Archivo.

Av. Benito Juárez No. 302, Barrio San Miguel,  
San Mateo Atenco, Estado de México.

(728) 70699 y 70980 ext. 2008

Email:

Somos  
PASO  
FIRME





ESTADO DE MEXICO

### REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personal	Fis.	Fin.
18236/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELÉCTRICA (CFE) / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	650,000.00	650,000.00	0.00	373,120.73	373,120.73	0.00	81 PAGO	30.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	57	57.40
18241/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,699,834.90	1,699,834.90	0.00	81 PAGO	30.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	63	62.96
18305/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	7,532,106.56	7,532,106.56	0.00	80 ELEMENTO	90.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	76	71.73
18305/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	1,452,953.81	1,452,953.81	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	59	55.89
18334/0005	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	LIMPIA (DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS) / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,430,753.90	2,430,753.90	0.00	03 METRO CUBICO	22,000.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	63	60.78
18382/0006	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	RENDA DE MAQUINARIA PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	458,200.00	458,200.00	0.00	63 MAQUINARIA	3.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	57	53.88
18383/0007	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENDA DE CAMIONES PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	222,224.00	222,224.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	64	63.51
18384/0008	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,746,131.56	1,746,131.56	0.00	34 VEHICULO	20.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	72	89.84
18385/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA. / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	1,931,704.39	1,931,704.39	0.00	34 VEHICULO	45.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	77	75.75
18386/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	223,319.39	223,319.39	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	58	55.84
18387/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	513,349.91	513,349.91	0.00	34 VEHICULO	45.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	68	66.44
18388/0012	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	755,066.14	755,066.14	0.00	34 VEHICULO	20.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	69	68.64
18911/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2018-02-23	2018-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	87,469.01	87,469.01	0.00	50 EQUIPO	80.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	13	12.50
18926/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXÁMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	20 ESTUDIO	80.00		4 MUNICIPIO	1	72,579	20	20.01



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fit.	Fin.
18928/0015	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	009	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-06-30	1,759,859.62	1,759,859.62	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	72,578	100	96.60
18929/0016	03 ASH	UR URBANIZACION	I EQUIPAMIENTO	006	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIGA PARA REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-11-30	800,000.00	800,000.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	02 METRO CUADRADO	25,000.00		3 POBLADO	20	72,578	15	14.14
18930/0017	03 ASH	UR URBANIZACION	I EQUIPAMIENTO	006	ADQUISICION DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	200,216.00	200,216.00	0.00	66 LITRO	5,300.00		3 POBLADO	20	72,578	26	25.03
18932/0018	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	I EQUIPAMIENTO	006	ADQUISICION DE MATERIALES	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	20,000.00		4 MUNICIPIO	1	72,578	83	100.00
18933/0019	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	CONTRATO	2018-02-23	2018-12-31	462,891.50	462,891.50	0.00	88,615.82	88,615.82	0.00	63 MAQUINARIA	5.00		4 MUNICIPIO	1	72,578	21	10.15
21406/0020	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONTRATO	2018-07-02	2018-06-30	2,044,929.41	2,044,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	72,578	0	0.00
21409/0021	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	2018-05-02	2018-07-15	2,764,206.73	2,764,206.73	0.00	828,427.60	828,427.60	0.00	02 METRO CUADRADO	1,538.57		3 POBLADO	1	8,505	30	29.67
21411/0022	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	2018-04-26	2018-05-31	3,301,690.11	3,301,690.11	0.00	3,239,146.79	3,239,146.79	0.00	02 METRO CUADRADO	2,800.00		3 POBLADO	1	250	100	96.10
21415/0023	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	2018-04-26	2018-06-14	2,829,314.13	2,829,314.13	0.00	2,714,186.97	2,714,186.97	0.00	02 METRO CUADRADO	3,600.00		3 POBLADO	1	5,753	96	95.93
21416/0024	03 ASH	UR URBANIZACION	B AMPLIACION	055	PANTEONES	CONTRATO	2018-04-26	2018-07-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,435,389.77	1,435,389.77	0.00	02 METRO CUADRADO	1,532.50		3 POBLADO	1	3,020	100	95.69





ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
22155/ 0025	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL ANDADOR DE 5 DE MAYO, TRAMO: DE LA CALLE 5 DE MAYO AL ORIENTE ENTRE CALZADA DEL PANTEÓN Y JUAN ALDAMA. / BARRIO LA MAGDALENA	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-12-31	96,540.26	96,540.26	0.00	96,540.26	96,540.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	350.00		3 POBLAD O	1	423	100	100.00
22157/ 0026	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL ANDADOR DE VICENTE GUERRERO, TRAMO: DE VICENTE GUERRERO AL SUR. ENTRE AV. BUENAVISTA Y CALLE JULIO ESPINOZA. / BARRIO SAN MIGUEL	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-12-31	104,454.22	104,454.22	0.00	104,454.21	104,454.21	0.00	02 METRO C UADRAD O	385.00		3 POBLAD O	1	423	100	100.00
22159/ 0027	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL ANDADOR DE BUENAVISTA TRAMO: DE AVENIDA BUENAVISTA AL PONIENTE ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE VILLADA. / BARRIO SAN FRANCISCO	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-12-31	58,694.14	58,694.14	0.00	58,694.14	58,694.14	0.00	02 METRO C UADRAD O	205.46		3 POBLAD O	1	423	100	100.00
22160/ 0028	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL ANDADOR DEL CANAL SAN DIEGO, ENTRE: LA AV. BUENAVISTA Y AV. INDEPENDENCIA SOBRE CANAL SAN DIEGO. / BARRIO LA CONCEPCION	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-12-31	97,731.28	97,731.28	0.00	97,731.27	97,731.27	0.00	02 METRO C UADRAD O	360.00		3 POBLAD O	1	423	100	100.00
22161/ 0029	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL ANDADOR DE BUENAVISTA TRAMO: DE AVENIDA BUENAVISTA AL ORIENTE, ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO. / BARRIO SAN MIGUEL	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-12-31	92,616.26	92,616.26	0.00	92,616.26	92,616.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	422.72		3 POBLAD O	1	423	100	100.00
22162/ 0030	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL ANDADOR 5 DE MAYO, TRAMO: DE LA CALLE 5 DE MAYO AL PONIENTE ENTRE: CALZADA DEL PANTEÓN A CALLE JUAN ALDAMA. / BARRIO LA MAGDALENA	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-12-31	79,690.26	79,690.26	0.00	79,690.26	79,690.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	242.00		3 POBLAD O	1	423	100	100.00
22163/ 0031	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL ANDADOR 5 DE MAYO, TRAMO: DE LA CALLE 5 DE MAYO AL PONIENTE ENTRE: CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA. / BARRIO LA MAGDALENA	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-12-31	68,386.18	68,386.18	0.00	68,386.18	68,386.18	0.00	02 METRO C UADRAD O	217.64		3 POBLAD O	1	423	100	100.00





ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 46,112,891.50 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personac	Fit.	Fin.		
22164/0032	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR DE LA PAZ. TRAMO DE CALLE DE LA PAZ A CALLE PROLONGACIÓN PENSADOR MEXICANO. / BARRIO SAN PEDRO	ADMINISTRACION	2018-04-23	2018-12-31	99,885.28	99,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	353.76		3 POBLADO	1	423	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 32							TOTAL		48,112,889.38	48,112,889.38	0.00	31,765,441.85	31,765,441.85	0.00										2097

Complementarios: 0      Directa: 0


C. JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VALERIA GUILLERMINA HIDALGO ESCUTIA  
TESORERA MUNICIPAL



C. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. VALERIA TOLEDO FLORES  
CONTRALORA MUNICIPAL



62

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,079,393.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20734/000132334	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	REHABILITACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A CALLE BUENAVISTA. / BARRIO SAN FRANCISCO	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-31	2,259,924.13	2,259,924.13	0.00	2,259,015.84	2,259,015.84	0.00	02 METRO CUADRADO	4,023.16		3 POBLADO	1	200	100	99.96
20736/000232657	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EDUARDO LICEAGA (15DJN0435U). / BARRIO SAN FRANCISCO	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-30	750,000.00	750,000.00	0.00	662,006.51	662,006.51	0.00	01 METRO LINEAL	139.39		5 ALUMNO	90	90	88	88.26
20737/000332670	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO (15EPR2139W). / BARRIO SAN PEDRO	CONTRATO	2018-05-02	2018-07-16	429,924.13	429,924.13	0.00	386,952.44	386,952.44	0.00	02 METRO CUADRADO	69.71		5 ALUMNO	45	45	91	90.00
20738/000433066	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 51 (15EB0130H). / BARRIO GUADALUPE	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-31	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,060,643.15	1,060,643.15	0.00	02 METRO CUADRADO	412.00		5 ALUMNO	780	780	100	98.20
20739/000533112	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD. / BARRIO GUADALUPE	CONTRATO	2018-07-02	2018-07-28	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	2,712,439.50	2,712,439.50	0.00	02 METRO CUADRADO	502.00		3 POBLADO	1	8,129	78	77.51
20740/000633180	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. / BARRIO SAN MIGUEL	CONTRATO	2018-07-02	2018-11-30	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	300.00		3 POBLADO	1	3,300	0	0.00
20747/000733217	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD / BARRIO SAN ISIDRO	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-15	466,754.89	466,754.89	0.00	466,381.28	466,381.28	0.00	01 METRO LINEAL	61.18		3 POBLADO	1,996	100	99.92	
20760/000933258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA CALLE FRANCISCO I. MADEROTRAMO: DE LA CALZADA DEL PANTEÓN A VENUSTIANO CARTRANZA. / BARRIO SAN FRANCISCO BARRIO SAN MIGUEL	CONTRATO	2018-05-02	2018-06-30	856,720.78	856,720.78	0.00	837,244.48	837,244.48	0.00	01 METRO LINEAL	640.00		3 POBLADO	360	99	97.73	
20762/000950971	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" PVC R26, EN LA CALLE DE LA PAZ, TRAMO: CALLE LOPEZ MATEOS HASTA CERRADA DE LA PAZ, METROPOLITANO. / BARRIO SAN PEDRO	CONTRATO	2018-05-02	2018-06-30	176,797.55	176,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	15.00		3 POBLADO	50	0	0.00	
20768/001033309	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA PROLONGACION MELCHOR CAMPO, DEL TRAMO AV. BENITO JUAREZ A 13 DE OCTUBRE. / BARRIO GUADALUPE	CONTRATO	2018-05-02	2018-05-31	338,289.23	338,289.23	0.00	338,286.48	338,286.48	0.00	01 METRO LINEAL	221.60		3 POBLADO	1	120	100	99.99



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,079,393.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
20770/ 0011 39652	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA C. NARCISO MENDOZA, CON TUBERIA DE 38 CMS. DE DIAMETRO DE C.S. EN EL TRAMO; DE C. GUSTAVO BAZ PRADA HASTA CIRCUITO EXTERIOR METROPOLITANO. / COL. ALVARO OBREGON	CONTRAT O	2018-05-02	2018-06-30	1,071,093.84	1,071,093.84	0.00	763,929.65	763,929.65	0.00	01 METRO LINEAL	1,065.00		3 POBLAD O	1	250	72	71.32		
20772/ 0012 40085	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 45 CMS DE DIAMETRO DE CS, DE LA C. PRIV. DE JUAREZ A C. ADOLFO LOPEZ MATEOS / BARRIO SAN PEDRO	CONTRAT O	2018-04-02	2018-05-31	811,334.04	811,334.04	0.00	796,172.52	796,172.52	0.00	01 METRO LINEAL	423.00		3 POBLAD O	1	250	99	98.13		
20775/ 0013 39655	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERIA DE 45 CMS DE DIAMETRO DE CS. DEL ANDADOR JUAREZ, ENTRE: AV. BENITO JUAREZ Y C. DE LA ROSA Y DEL TRAMO: C. ALDAMA-ALLENDE. / BARRIO SAN JUAN	CONTRAT O	2018-04-02	2018-05-31	544,137.46	544,137.46	0.00	443,576.55	443,576.55	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLAD O	1	50	83	81.52		
20779/ 0014 39998	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CON TUBERIA DE 61 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE, DEL ANDADOR JUAREZ TRAMO AV. JUAREZ A C. DE LA ROSA, ENTRE VILLADA Y 2 DE ABRIL / BARRIO SAN LUCAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-05-31	279,325.10	279,325.10	0.00	256,601.75	256,601.75	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		3 POBLAD O	1	50	95	91.66		
20785/ 0015 40233	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CON TUBERIA DE 45 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE, E INTRODUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 1/2" DE PVC; DE LA C. DE LAS FLORES A CANAL SAN DIEGO / BARRIO SAN PEDRO	CONTRAT O	2018-05-02	2018-05-31	111,122.20	111,122.20	0.00	111,122.20	111,122.20	0.00	01 METRO LINEAL	78.80		3 POBLAD O	1	53	100	100.00		
21370/ 0016 40359	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL / COL. ALVARO OBREGON	CONTRAT O	2018-05-02	2018-07-30	66,666.66	66,666.66	0.00	30,818.13	30,818.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	12.54		7 FAMILIA	1	6	50	46.23		
21371/ 0017 42755	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL. / COL. BUENAVISTA	CONTRAT O	2018-05-02	2018-07-30	66,666.66	66,666.66	0.00	30,818.13	30,818.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	12.54		7 FAMILIA	1	6	50	46.23		
21372/ 0018 43759	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL. / COL. ALVARO OBREGON	CONTRAT O	2018-05-02	2018-07-30	666,666.66	666,666.66	0.00	30,818.13	30,818.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	12.54		7 FAMILIA	1	6	50	4.62		
21373/ 0019 45325	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL / BARRIO GUADALUPE	CONTRAT O	2018-05-02	2018-07-30	66,666.76	66,666.76	0.00	30,818.13	30,818.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	12.54		7 FAMILIA	1	6	50	46.23		
21374/ 0020 45679	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL / BARRIO SAN JUAN	CONTRAT O	2018-05-02	2018-07-30	66,666.66	66,666.66	0.00	30,818.13	30,818.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	12.54		7 FAMILIA	1	6	50	46.23		





ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,079,393.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inciso, Obra/Localidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Pro., Fec. Ter. Pro., Inversión Aprobada (Total, R. del Fondo, Intereses B.), Inversión Ejercida (Total, R. del Fondo, Intereses B.), Metas Totales (U. Medida, Aprobada, Aprob Real), Beneficiarios (U. Medida, Cantidad, U. Personas), Avances (Fis., Fin.).

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 30. Summary row with totals for Inversión Aprobada, Inversión Ejercida, and Metas Totales.

Complementarios: 3 Directa: 27

C. JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIA GUILLERMINA HIDALGO ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Official stamps and seals including: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO, CONTRALORIA MUNICIPAL, and a circular seal dated 17 OCT 2018.

2016 - 2018

2016 - 2018

2016 - 2018