



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

(Cifras en Pesos)

Registro de Avances Físicos y Financieros

Código	Sector	Programa	Subprograma	Índice	Objetivo/Actividad	Modo. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas y Gastos		Beneficiarios		Avances																
												R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.													
49107/0001	05	EDU	15	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	0	CONTRAT	2021-03-27	2021-04-30		2,494,041.36	2,494,041.36	0.00	2,493,604.46	2,493,604.46	0.00	02	METRO C UADRAD	787.77	5	ALUMNO	1,800	1,800	100	99.98											
99167					EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (C.B.T.) JUSTO CIENRA / BARRIO SAN FRANCISCO																															
49112/0002	15	AVS	14	DRENAJE Y LETRINAS	B. AMPLIACION DIRECTA	0	CONTRAT	2021-03-22	2021-04-22		700,050.46	700,050.46	0.00	699,982.78	699,982.78	0.00	01	METRO LINEAL	213.00	3	POBLAD	1	1	100	99.98											
105321					AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR MORELOS ENTRE CALZADA DE TULTEPEC Y PROLONGACION MORELOS. / BARRIO SAN NICOLAS																															
49121/0003	17	URB	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCCION CON PLANEACION	0	CONTRAT	2021-03-22	2021-05-07		2,779,761.50	2,779,761.50	0.00	2,776,305.46	2,776,305.46	0.00	02	METRO C UADRAD	1,694.13	3	POBLAD	1	1	100	99.98											
67835					CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR DEL TRAMO DE AV. JUAREZ CALLE INDEPENDENCIA / BARRIO SAN JUAN																															
49129/0004	17	URB	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCCION CON PLANEACION	0	CONTRAT	2021-03-31	2021-04-20		1,937,948.95	1,937,948.95	0.00	1,937,948.95	1,937,948.95	0.00	02	METRO C UADRAD	2,830.00	3	POBLAD	1	1	100	100.00											
118429					CONSTRUCCION DE LAS CALLES JOSE VICENTE VILLADA, TRAMO DE LA CALLE POTRERO A CALLE NUEVA, Y CALLE CHAMIZAL, TRAMO DE CALLE POTRERO A CALLE NUEVA A BASE DE CONCRETO ASPALTICO DE 7.00 CM. / BARRIO SAN LUCAS																															
49135/0005	17	URB	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCCION CON PLANEACION	0	CONTRAT	2021-03-22	2021-04-27		2,733,082.99	2,733,082.99	0.00	2,673,675.45	2,673,675.45	0.00	02	METRO C UADRAD	3,435.00	3	POBLAD	1	1	100	97.33											
107020					CONSTRUCCION DE LA CALLE FRANCISCO MADERO A BASE DE CONCRETO ASPALTICO DE 7 CM. TRAMO DE AV. JUAREZ HACIA EL ORIENTE. / BARRIO GUADALUPE																															
49140/0006	17	URB	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCCION CON PLANEACION	0	CONTRAT	2021-03-22	2021-05-05		1,565,819.10	1,565,819.10	0.00	1,564,120.01	1,564,120.01	0.00	02	METRO C UADRAD	2,388.00	3	POBLAD	1	1	100	96.82											
117674					CONSTRUCCION DE LA CALLE PRECINTONACION 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO ASPALTICO DE 7.00 CMS. DEL TRAMO DE A. PENSADOR MEXICANO HACIA EL NORTE. / BARRIO LA CONCEPCION																															
49908/0007	15	AVS	14	DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	0	CONTRAT	2021-07-29	2021-09-27		3,467,868.04	3,467,868.04	0.00	2,120,051.12	2,120,051.12	0.00	01	METRO LINEAL	1,552.50	3	POBLAD	1	1	100	46.55											
11467/					CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FLUVIAL DEL CANAL SAN DIEGO DEL TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA HACIA LA AV. JUAREZ. / BARRIO LA CONCEPCION																															
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 2021											15,676,572.49	15,676,572.49	0.00	14,266,598.23	14,266,598.23	0.00																				
Complementarios: 4																																				
Directa: 3																																				



REPORTE DE AVANCE RAMO 33



(Cifras en Pesos)

Registro de Avances Físicos y Financieros

Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado



Control	Sector	Programa	Subprograma	Indicador	Objetivo/Localidad	Modo de Ejec.	Fac. Inv. Pro.	Fac. Inv. Real	Fac. Ter. Pro.	Fac. Ter. Real	Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios		Avances	
												R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	U. Medida Real	U. Medida	U. Medida Real

C. JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




2019 . 2021

C. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA
TESORERA MUNICIPAL




2019 . 2021

C. JUAN UBALDO PEREZ SEGURA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



2019 . 2021

C. VALERIA TOLEDO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL



2019 . 2021



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
(Cifras en Pesos)
Registro de Avances Fisicos y Financieros

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control		Datos de la Obra y/o Acción		Objetividad		Mod. Ejec.		Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Materiales		Beneficiarios		Avances				
Sección	Programa	Subprograma	Índice	Objetividad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Totales	R. del Fondo	Intereses B.	Totales	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Beneficiarios	U. Personas	Fs.	Fin.			
44920/0001	08 ADM	SF O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION		2021-03-19	2021-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	81,219,078.61	8,219,078.61	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	0	0.00
44923/0002	08 ADM	SF O FINANCIERO	Q ADELUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO DE EJERCICIOS ANTERIORES / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION		2021-03-19	2021-12-31	2,887,426.16	2,887,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	0	0.00
44930/0003	09 GOB	SP O FINANCIERO	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION		2021-03-19	2021-12-31	18,863,703.91	18,863,703.91	0.00	0.00	7,463,506.97	7,463,506.97	0.00	0.00	80 ELEMENTO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	41	39.57
44935/0004	09 GOB	SP O FINANCIERO	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION		2021-03-19	2021-12-31	3,556,139.64	3,556,139.64	0.00	0.00	1,460,899.83	1,460,899.83	0.00	0.00	80 ELEMENTO	20.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	42	41.08
45002/0005	14 ECO	PE O ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	LIMPIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,814,770.45	2,814,770.45	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	22,000.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	66	65.36
45019/0006	08 ADM	FR O MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	1,049,200.00	1,049,200.00	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00	0.00	63 MAQUINARIA	4.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	32	30.96
45025/0007	14 ECO	PE O ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO PARA BASURA	165 RENTA DE VEHICULOS	RENTA DE CAMIONES PARA LIMPIA Y VIALIDADES / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00	194,446.00	194,446.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	32	30.96
45027/0008	14 ECO	PE O ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO PARA BASURA	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,025,752.21	2,025,752.21	0.00	0.00	34 VEHICULO	28.00	4 MUNICIPIOS	1	94,718	85	84.41
45031/0009	09 GOB	SP O PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	1,645,655.01	1,645,655.01	0.00	0.00	34 VEHICULO	48.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	74	71.54
45033/0010	09 GOB	SP O PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	238,177.50	238,177.50	0.00	0.00	34 VEHICULO	9.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	60	56.72
45039/0011	03 ASH	DA Y ALCANTARILLADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE BOMBEO, CARGAMO Y MOTOBOMBAS (DESAZOLATE DE ZANJAS Y RIOS); TODO EL MUNICIPIO / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	818,351.55	818,351.55	0.00	0.00	65 LITRO	75,000.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	57	55.48
45043/0012	09 GOB	SP O PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	946,264.27	946,264.27	0.00	0.00	34 VEHICULO	48.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	70	67.59
45047/0013	09 GOB	SP O PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO		2021-03-19	2021-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	113,517.49	113,517.49	0.00	0.00	34 VEHICULO	10.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	34	32.43



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
(Cifras en Pesos)
Registro de Avances Fisicos y Financieros

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control		Datos de la Obra/Acción		Modif. Ejec.		Fac. J. Pro.		Fac. Ter. Real		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Materiales		Beneficiarios		Avances			
Sección	Programa	Subprograma	Índice	Objetivos	Modif. Ejec.	Fac. J. Pro.	Fac. Ter. Real	Fac. Ter. Real	Totales	R. del Fondo	Intereses B.	Totales	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fi.	Fin.	
4604/0014	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	742,481.11	742,481.11	0.00	34 VEHICUL	30.00	4 MUNICIPI	1	97,418	56	55.00
4605/0016	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y MOTOCORRAS / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31		430,000.00	430,000.00	0.00	76,848.26	76,848.26	0.00	63 MAQUINARIA	10.00	4 MUNICIPI	1	97,418	19	17.87
4605/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		460,000.00	460,000.00	0.00	368,150.81	368,150.81	0.00	50 EQUIPO	50.00	4 MUNICIPI	1	97,418	81	80.03
4605/0017	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		175,000.00	175,000.00	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	20 ESTUDIO	100.00	4 MUNICIPI	1	97,418	82	91.47
4606/0018	04 SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	080 UNIDADES MEDICAS	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		250,000.00	250,000.00	0.00	47,592.20	47,592.20	0.00	70 MEDICAMENTO	100.00	4 MUNICIPI	1	97,418	21	19.04
4606/0019	03 ASH	UR URBANIZACION	406 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y LUGA PARA REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	668,952.00	668,952.00	0.00	92 METRO-CUADRADO	25,000.00	3 POBLAD	1	97,418	70	68.70
4606/0020	03 ASH	UR URBANIZACION	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE PINTURA PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		576,000.00	576,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	66 LITRO	5,000.00	2 COLONIA	1	97,418	50	50.00
4622/0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBKERS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		400,000.00	400,000.00	0.00	192,072.22	192,072.22	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPI	1	97,418	48	48.02
4622/0022	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	125 CAPACITACION N Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	12.00	4 MUNICIPI	1	97,418	0	0.00
4623/0023	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	125 CAPACITACION N Y ADIESTRAMIENTO	CURSOS DE FORMACION INICIAL (INTENSIVO) / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	7.00	4 MUNICIPI	1	97,418	0	0.00
4623/0024	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE Y TERMINALES MOVILES / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		619,936.00	619,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPI	1	97,418	0	0.00
4623/0025	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		580,000.00	580,000.00	0.00	289,807.58	289,807.58	0.00	50 EQUIPO	100.00	4 MUNICIPI	1	97,418	50	49.97
4623/0026	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA	ADQUISICION DE CAMION PARA LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT O	2021-03-19	2021-12-31		1,529,805.62	1,529,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICUL	1.00	4 MUNICIPI	1	97,418	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
(Cifras en Pasos)
Registro de Avances Físicos y Financieros

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 88,920,624.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Subprograma	Indicador	Datos de la Obra y/o Acción		Med. Elec.	Fec. In. Fno	Fec. Ter. Fno	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	Inversión Aprobada		Intereses B	Total	Inversión Ejecutada		Intereses B	U. Medida	Metas Totales Aprobadas	Aprob. Real	U. Medida Beneficiarios	Beneficiarios U. Personas	Fis.	Fin.	
					Objet. Cantidad	Valor							R. del Fondo	R. del Fondo			R. del Fondo	R. del Fondo									
472231/0027	03 ASH	UR	URBANIZACION	102	ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE PINTURA Y ACABADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTA DE FACHADAS) PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, PANTONES, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES, EDIFICIOS PUBLICOS, CENTROS DE BARROS Y CICLO VIAS / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-01	2021-10-30			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	35,000.00		3 POBLAD	20	25,000	0	0.00
472301/0028	03 ASH	UR	URBANIZACION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 CMS DE ESPESOR DE LA PRIVADA DE JUAREZ TRAMO DE JUAREZ HACIA EL PONENTE / COL. REFORMA	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-08-30			204,516.82	204,516.82	0.00	204,516.82	0.00	204,516.82	0.00	0.00	66 KILOM ETRO CU ADRADO	360.00		3 POBLAD	1	100	100	100.00
472321/0029	03 ASH	UR	URBANIZACION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR PRIVADA TERCERA DE NIÑO PERDIDO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 CMS DE ESPESOR / COL. REFORMA	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30			659,557.89	659,557.89	0.00	659,557.89	0.00	659,557.89	0.00	0.00	66 KILOM ETRO CU ADRADO	851.00		3 POBLAD	1	100	100	100.00
472361/0030	03 ASH	UR	URBANIZACION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ANDADOR EN CERRADA DE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO DE PROLONGACION DE NIÑO PERDIDO, A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 CMS DE ESPESOR / BARRIO SAN PEDRO	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30			643,349.23	643,349.23	0.00	643,349.23	0.00	643,349.23	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,116.30		3 POBLAD	1	100	100	100.00
472411/0031	03 ASH	UR	URBANIZACION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ANDADOR RIVA PALACIO ENTRE LA CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE LA CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CHARULTEPEC, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 CMS DE ESPESOR / BARRIO SAN ISIDRO	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30			237,374.27	237,374.27	0.00	237,374.27	0.00	237,374.27	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	440.00		3 POBLAD	1	100	100	100.00
472421/0032	03 ASH	UR	URBANIZACION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL ANDADOR SAN PEDRO, TRAMO DE CERRADA DE JUAREZ A CALLE 13 DE OCTUBRE ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE PRIVADA DE JUAREZ, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 CMS DE ESPESOR / BARRIO SAN PEDRO	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30			556,908.19	556,908.19	0.00	556,908.18	0.00	556,908.18	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,015.00		3 POBLAD	1	100	100	100.00
472461/0033	03 ASH	UR	URBANIZACION	102	ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR TRAMO: DEL FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE A LA CALZADA TULTEPEC, / BARRIO SAN NICOLAS	ADMINISTRACION	2021-03-17	2021-04-30			3,591,330.57	3,591,330.57	0.00	3,588,809.47	0.00	3,588,809.47	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	3,150.00		3 POBLAD	1	290	100	99.92



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
(Cifras en Pesos)
Registro de Avances Físicos y Financieros

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 88,920,624.94 RENTEGRO: \$ 0.00

Código	Sector	Programa	Subprograma	Índice	Objetividad	Mod. Ejec.	Fecha Real		Total	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejecutada		U. Medida	Método	Beneficiarios	Avances		
							Fea. Ter. Real	Fea. Ter. Real		R. del Fondo	R. del Fondo		R. del Fondo	R. del Fondo						
47249/0034	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102	CONCRETO HIDRAULICO	CONTRAT	2021-03-23	2021-05-04	1,191,386.09	1,191,386.09	0.00	1,191,386.09	0.00	02	METRO C UADRAD	3 POBLAD	1	290	100	99.99
48410/0035	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION A BASE ASFALTICA DE CALLES	CONTRAT	2021-03-19	2021-04-08	792,490.55	792,490.55	0.00	791,630.60	0.00	02	METRO C UADRAD	3 POBLAD	1	250	100	99.95
50113/0036	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BOMBEROS	ADQUISICION DE EQUIPOS (ESCANERS, TRITURADORES Y SERVIDORES) / TODO EL MUNICIPIO	CONTRAT	2021-06-01	2021-06-30	1,593,900.00	1,593,900.00	0.00	1,580,000.00	0.00	34	VEHICUL	4 MUNICIPI	1	97,418	100	99.13
50421/0037	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS (SERVIDORES) / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	50	EQUIPO	4 MUNICIPI	1	50	95	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 37									68,920,624.94	68,920,624.94	0.00	68,820,471.13	0.00					2173		

Complementarios: 0 Directa: 0

C. JULIO CÉSAR SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
PRESIDENCIA
2019, 2021

C. VALERIA G. HIDALGO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019, 2021

C. JUAN UBALDO PÉREZ SÉQUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2019, 2021

C. VALERIA TONIBO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2019, 2021