



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,920,624.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44920/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGIA ELECTRICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,219,164.07	2,219,164.07	0.00	81 PAGO	30.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	27	26.11
44923/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31	2,887,426.16	2,887,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00
44990/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31	18,863,703.91	18,863,703.91	0.00	4,924,464.43	4,924,464.43	0.00	80 ELEMENTO	80.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	27	26.10
44995/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PROTECCIÓN CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31	3,556,139.64	3,556,139.64	0.00	949,658.70	949,658.70	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	27	26.71
45002/0005	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	LIMPIA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,231,692.27	1,231,692.27	0.00	03 METRO CUBICO	22,000.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	31	30.79
45018/0006	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	1,049,200.00	1,049,200.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	63 MAQUINARIA	4.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	20	19.35
45025/0007	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE CAMIONES PARA LIMPIA Y VIALIDADES / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00
45027/0008	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1,247,112.17	1,247,112.17	0.00	34 VEHICULO	28.00		4 MUNICIPIO	1	94,718	53	51.96
45031/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	795,697.19	795,697.19	0.00	34 VEHICULO	48.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	36	34.59
45033/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	420,000.00	420,000.00	0.00	143,459.94	143,459.94	0.00	34 VEHICULO	9.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	36	34.17
45038/0011	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE BOMBEO, CARCAMO Y MOTOBOMBAS (DESAZOLVE DE ZANJAS Y RIOS); TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	167,441.51	167,441.51	0.00	66 LITRO	75,000.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	12	11.35
45043/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	213,625.60	213,625.60	0.00	34 VEHICULO	48.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	16	15.26
45047/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	21,297.60	21,297.60	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	7	6.08



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,920,624.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
45049/0014	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	133,132.03	133,132.03	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	11	9.86
45055/0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y MOTOBOMBAS / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31	430,000.00	430,000.00	0.00	73,020.26	73,020.26	0.00	63 MAQUINARIA	10.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	18	16.98
45057/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	460,000.00	460,000.00	0.00	49,266.81	49,266.81	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	11	10.71
45058/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEFGURIDAD PUBLICA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	175,000.00	175,000.00	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	20 ESTUDIO	100.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	92	91.47
45060/0018	04 SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	I EQUIPAMIENTO	090 UNIDADES MEDICAS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	19,467.85	19,467.85	0.00	70 MEDICAMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	8	7.79
45062/0019	03 ASH	UR URBANIZACION	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y LIGA PARA REHABILITACIÓN DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	277,008.00	277,008.00	0.00	02 METRO CUADRAD	25,000.00		3 POBLADO	1	97,418	28	27.70
45063/0020	03 ASH	UR URBANIZACION	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 LITRO	5,000.00		2 COLONIA	1	97,418	0	0.00
45222/0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00		4 MUNICIPIO	1	8	0	0.00
45226/0022	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	12.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00
46252/0023	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL (INTERNADO) / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	7.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00
46253/0024	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE Y TERMINALES MOVILES / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	619,936.00	619,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00
46255/0025	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00
46258/0026	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31	1,529,805.62	1,529,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,920,624.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
47221/0027	03 ASH	UR URBANIZACION	1 EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTA DE FACHADAS) PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, PANTEONES, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES, EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS DE BARIOS Y CICLO VÍAS. / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-01	2021-10-30	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	35,000.00		3 POBLADO	20	25,000	0	0.00
47230/0028	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CMS DE ESPESOR DE LA PRIVADA DE JUÁREZ TRAMO DE JUÁREZ HACIA EL PONIENTE. / COL. REFORMA	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30	204,516.82	204,516.82	0.00	138,906.82	138,906.82	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	360.00		3 POBLADO	1	100	68	67.92
47232/0029	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR PRIVADA TERCERA DE NIÑO PERDIDO, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CMS DE ESPESOR. / COL. REFORMA	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30	659,557.89	659,557.89	0.00	620,868.84	620,868.84	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	851.00		3 POBLADO	1	100	95	94.13
47236/0030	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR EN CERRADA DE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO DE PROLONGACIÓN DE NIÑO PERDIDO, A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CMS DE ESPESOR. / BARRIO SAN PEDRO	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30	643,349.23	643,349.23	0.00	643,349.23	643,349.23	0.00	02 METRO CUADRADO	1,116.30		3 POBLADO	1	100	100	100.00
47241/0031	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR RIVA PALACIO ENTRE LA CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE LA CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CHAPULTEPEC, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CMS. DE ESPESOR. / BARRIO SAN ISIDRO	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30	237,374.27	237,374.27	0.00	158,874.27	158,874.27	0.00	02 METRO CUADRADO	440.00		3 POBLADO	1	100	67	66.93
47242/0032	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR SAN PEDRO TRAMO DE CERRADA DE JUÁREZ A CALLE 13 DE OCTUBRE ENTRE CALLEJÓN SAN PEDRO Y CALLE PRIVADA DE JUÁREZ, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CMS DE ESPESOR. / BARRIO SAN PEDRO	ADMINISTRACION	2021-04-01	2021-06-30	556,908.19	556,908.19	0.00	498,041.60	498,041.60	0.00	02 METRO CUADRADO	1,015.00		3 POBLADO	1	100	89	89.43
47246/0033	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CMS DE ESPESOR TRAMO: DEL FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE A LA CALZADA TULTEPEC. / BARRIO SAN NICOLAS	CONTRATO	2021-03-17	2021-04-30	3,591,330.57	3,591,330.57	0.00	1,904,816.00	1,904,816.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,150.00		3 POBLADO	1	290	53	53.04



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,920,624.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
47249/0034	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE LA CALLE DEL CARRIL DEL POTRERO TRAMO DE AV. JUÁREZ A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. / BARRIO SAN LUCAS	CONTRATO	2021-03-23	2021-05-04	1,191,386.09	1,191,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	703.53		3 POBLADO	1	290	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 34									TOTAL	64,084,234.39	64,084,234.39	0.00	16,793,445.19	16,793,445.19	0.00								932

<b>Complementarios: 0</b>	<b>Directa: 0</b>
---------------------------	-------------------

**C. JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA**  
TESORERA MUNICIPAL

**C. JUAN UBALDO PEREZ SEGURA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**C. VALERIA TOLEDO FLORES**  
CONTRALORA MUNICIPAL

SAN MATEO ATENCO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 20,445,857.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
NO EXISTE INFORMACIÓN																						

\_\_\_\_\_  
C. JULIO CÉSAR SERRANO  
GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JUAN UBALDO PEREZ SEGURA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
C. VALERIA TOLEDO FLORES  
CONTRALORA MUNICIPAL

SAN MATEO ATENCO